



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA

P.O. Box 1625, Surabaya 60016

Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234

E-mail : karbit@emdeki.co.id <http://www.emdeki.co.id>



Gresik, 15 Juli 2026

No. : 07.0441/DIR/OJK/2026

Lamp. : 1 berkas

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pasar Modal

UP: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan

Sektor Riil

Otoritas Jasa Keuangan

Ged. Soemitro Djojohadikusumo,

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

Hal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Emdeki Utama Tbk

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dengan ini kami sampaikan laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) PT Emdeki utama Tbk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Demikian kami sampaikan. Atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Vincent Secapramana

Direktur



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA

P.O. Box 1625, Surabaya 60016

Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234

E-mail : karbit@emdeki.co.id <http://www.emdeki.co.id>



Gresik, 15 July 2026

No. : 07.0441/DIR/OJK/2026

Attachment : 1 file

To.

Executive Head of Capital Market Supervisory

Attention : Director of Corporate Financial Assessment
of Riil Sector

Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Ged. Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

Subject : Report on Realization of Utilization of Proceeds from IPO PT Emdeki Utama Tbk

In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2025 concerning the Use of Proceeds from Public Offerings, we hereby submit a report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of PT Emdeki Utama Tbk until June 30, 2026.

Thank you for your attention.

Sincerely Yours,

Vincent Secapramana

Director

Berikut *Progress Report* terkait realisasi pembangunan pabrik *Carbide Desulphuriser* di Gresik dan Cilegon sampai dengan 30 Juni 2026:

Pembangunan *Carbide Desulphuriser* I Di Gresik:

NO	DESKRIPSI	PROSENTASE PROGRESS
1	Pekerjaan Sipil Perataan, pemadatan tanah, pondasi, lantai, saluran air	100%
2	Konstruksi Gedung - Fabrikasi Struktur Baja - <i>Erection</i> - Pekerjaan dinding Tembok - Pekerjaan atap - Pekerjaan dinding galvalum - Pekerjaan halaman - <i>Finishing & Cleaning</i>	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3	Mesin & Peralatan Pendukung - Rekayasa - Fabrikasi <i>Steelwork, conveyor</i> - Fabrikasi mesin-mesin - Fabrikasi komponen elektrik - Instalasi mesin dan peralatan - <i>Testing & Commissioning</i>	100% 100% 100% 100% 100% 100%

Proyek Carbide Desulphuriser telah selesai dan beroperasi normal

Pembangunan *Carbide Desulphuriser* II di Cilegon:

NO	DESKRIPSI	PROSENTASE PROGRESS
1	Pembelian Lahan di KIEC 10.625 M²	100%
2	Pekerjaan Sipil Perataan, pemadatan tanah, pondasi, lantai, saluran air	0%
3	Konstruksi Gedung - Fabrikasi Struktur Baja - <i>Erection</i> - Pekerjaan dinding tembok - Pekerjaan atap - Pekerjaan dinding galvalum - Pekerjaan halaman - <i>Finishing & Cleaning</i>	0%
4	Mesin & Peralatan Pendukung - Rekayasa - Fabrikasi <i>Steelwork, conveyor</i> - Fabrikasi mesin-mesin - Fabrikasi komponen elektrik - Instalasi mesin dan peralatan - <i>Testing & Commissioning</i>	0%

Berikut *Progress Report* terkait realisasi pembangunan pabrik *Ferro Silica* sampai dengan 30 Juni 2026:

NO	DESKRIPSI	PROSENTASE PROGRESS
1	Konsultasi / Technical Assistance	1.27%
2	Pekerjaan Sipil 1. Pemasangan Box Culvert (Jembatan) Penggalian, pemasangan box culvert, pengecoran jembatan, pengurukan, finishing 2. Pemindahan kantor civil dan house keeping Pembongkaran, pondasi, dinding tembok, atap galvalum, finishing dan cleaning 3. Pembuatan lantai silica yard dan saluran air Pembukaan lahan, penggalian saluran air, pemasangan box culvert, pengurukan, pembesian, pengecoran, finishing & cleaning 4. Pembuatan tempat cucian batu silica dan jembatan - Pembukaan lahan, penggalian, pondasi, pembesian, pengurukan, pengecoran; - Finishing & cleaning	100% 100% 100% 100% 90%
3	Konstruksi Gedung	0%
4	Mesin & Peralatan Pendukung Fabrikasi conveyer Fabrikasi hopper Fabrikasi Drum Washer Fabrikasi Electrical Instalasi Mesin dan Electrical Testing dan Comisioning	0%



Catatan:

- Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 02 Juni 2026, Proyek pembangunan pabrik Carbide Desulphuriser tahap II di Cilegon - Banten tetap ditunda menunggu perkembangan positif pabrik baja di Cilegon dan pembangunan proyek pabrik Ferro Silica juga ditunda karena Perseroan menilai secara keseluruhan risiko atas rencana Pembangunan Ferro Silica (Ferro Alloy) adalah relatif tinggi diantaranya seperti kenaikan biaya investasi (perhitungan saat ini ternyata lebih tinggi dari alokasi rencana awal) dan tingginya biaya produksi (harga bahan baku Impor, biaya energi) tidak seimbang dengan rendahnya harga jual produk ferro silica.

Gresik, 15 Juli 2026

PT Emdeki Utama Tbk



Vincent Secapramana

Direktur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vincent Secapramana', written over the printed name and title.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PT EMDEKI UTAMA TBK
PER 30 Juni 2026

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum			Target Waktu Penggunaan Dana
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Total	Persentase terhadap hasil PU	Total	Persentase terhadap hasil PU	Pos dalam Laporan Keuangan	Total	Persentase terhadap hasil PU	Keterangan	
1	Penawaran Umum Saham Perdana	25-Sep-17	184.350.000.000	9.057.511.401	175.292.488.599	175.292.488.599	100%	112.311.309.674	64,07%	Aset Tetap, Persediaan, Penyertaan Saham	62.981.178.925	35,93%	Proyek pembangunan pabrik Carbide Desulphuriser tahap II di Cilegon - Banten ditunda menunggu perkembangan positif pabrik baja di Cilegon dan pembangunan proyek pabrik Ferro Silica ditunda karena Perseroan menilai secara keseluruhan risiko atas rencana Pembangunan Ferro Silica (Ferro Alloy) adalah relatif tinggi.	30 Juni 2028

Gresik, 15 Juli 2026
PT Emdeki Utama Tbk



Vincent Secapramana
Direktur

[Handwritten signature in blue ink]

Rincian Biaya Penawaran Umum PT Emdeki Utama Tbk
Per 30 Juni 2026

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum		
			Uraian Biaya	Jumlah	Persentase
Penawaran Umum Saham Perdana	25-Sep-17	184.350.000.000	Biaya Jasa Penjamin Efek (Underwriting Fee)	276.525.000	3,05%
			Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee)	92.175.000	1,02%
			Biaya Jasa Manajemen Penawaran Umum (Manajemen Fee)	4.608.750.000	50,88%
			Biaya Jasa Akuntan Publik	587.500.000	6,49%
			Biaya Jasa Penasihat Hukum	300.000.000	3,31%
			Biaya Notaris	85.000.000	0,94%
			Biaya Pencatatan Awal Di BEI	150.000.000	1,66%
			Biaya Pendaftaran Emiten & Biaya Tahunan	92.175.000	1,02%
			Biaya Jasa Biro Administrasi Efek	85.000.000	0,94%
			Biaya Lain-lain	2.780.386.401	30,70%
			TOTAL	9.057.511.401	100,00%

Gresik, 15 Juli 2026
PT Emdeki utama Tbk



Vincent Secapramana
Direktur

Rincian Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana PT Emdeki Utama Tbk
Per 30 Juni 2026

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Jumlah Hasil Penawaran Umum	Rencana Penggunaan Dana					Persentase Penggunaan Dana Terhadap Nilai Hasil Penawaran Umum	Realisasi Penggunaan Dana					Persentase Penggunaan Dana Terhadap Nilai Hasil Penawaran Umum	Deviasi	Keterangan
			Deskripsi	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4		Deskripsi	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4			
				Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
Penawaran Umum Saham Perdana	25-Sep-17	184.350.000.000	Pembangunan Pabrik Ferro Silica	29.673.803.531	-	-	-	16,93%	Pembangunan Pabrik Ferro Silica	5.189.648.531	-	-	-	2,96%	13,97%	
			Pembangunan Pabrik Carbide Desulphuriser di Gresik	9.894.673.589	-	-	-	5,64%	Pembangunan Pabrik Carbide Desulphuriser di Gresik	9.894.673.589	-	-	-	5,64%	0,00%	
			Pembangunan Pabrik Carbide Desulphuriser di Cilegon	38.497.023.925	-	-	-	21,96%	Pembangunan Pabrik Carbide Desulphuriser di Cilegon	0	-	-	-	0,00%	21,96%	
			Modal Kerja untuk produksi Kalsium karbida	22.227.087.554	-	-	-	12,68%	Modal Kerja untuk produksi Kalsium karbida	22.227.087.554	-	-	-	12,68%	0,00%	
			Modal Disetor untuk PT Emde Plast Utama	-	74.999.900.000	-	-	42,79%	Modal Disetor untuk PT Emde Plast Utama	-	74.999.900.000	-	-	42,79%	0,00%	

Gresik, 15 Juli 2026
PT Emdeki utama Tbk



Vincent Secapramana
Direktur

Rincian Penempatan Sisa Dana Penawaran umum PT Emdeki Utama Tbk
Per 30 Juni 2026

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Sisa Dana	Penempatan	Jangka Waktu Penempatan	Tingkat Suku Bunga atau Imbal Hasil	Hubungan dengan Perusahaan
Penawaran Umum Saham Perdana	25-Sep-17	62.981.178.925	Deposito di Bank BRI	3 bulan	4,50%	pihak ketiga

Gresik, 15 Juli 2026
PT Emdeki utama Tbk



Vincent Secapramana
Direktur